

19.5.2026

Länsiosan ja Itäosan AJR kokous nro 21

Aika tiistai 19.5.2026, klo 9.00-11.00

Paikka Big Room 5. krs nh Silkkitehdas / TEAMS etäyhteys

Paikalla: **Tilaajan edustajat**
Jarno Köykkä, Vantaan kaupunki, pj
Tero Anttila, Vantaan kaupunki
Petra Paronen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Länsiosan Palveluntuottajan edustajat

Kari Alavillamo, Destia Oy
Peter Molin, Ramboll Finland Oy
Hanna Reihe, Sitowise Oy
Jannis Mikkola, Sitowise Oy

Itäosan Palveluntuottajan edustajat

Jaakko Mäkelä, GRK Suomi Oy
Sami Laakso, Kreate Oy
Mikko Inkala, AFRY Finland Oy
Juhani Bäckström, WSP Finland Oy
Timo Cronvall, Sweco Finland Oy

Muut osallistujat

Hankejohtaja Hannu Lehtikankare, Vantaan kaupunki
Viestintävastaava Sari Korolainen, Vantaan kaupunki
Projektijohtaja Elmo Pellava, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Länsiosan allianssin projektipäällikkö Pekka Kivelä, Destia Oy
Itäosan allianssin projektipäällikkö Jonna Tuomiranta, GRK Suomi Oy
Itäosan suunnittelupäällikkö Katriina Hassi, AFRY Finland Oy, sihteeri
Länsiosan suunnittelupäällikkö Pasi Pekkala, Sitowise Oy
Asiantuntija Marleena Jurvanen, Boost Brothers Oy
Osaprojekti 1 suunnittelun projektipäällikkö Petri Saarelainen, Ramboll Finland Oy

19.5.2026

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen (klo 9:00-9:05)

Kokouksen puheenjohtajana toimii Jarno Köykkä ja sihteerinä Katriina Hassi.

Puheenjohtaja totesi tämän kokouksen olevan Vantaan ratikka -hankkeen Länsiosan ja Itäosan allianssien johtoryhmien kokous nro 21.

Tilaaaja ilmoitti, että Tero Anttila on valtuuttanut Jarno Köykin toimimaan sijaisena tässä AJR-kokouksessa.

→ Päätettiin nimetä tilaaajan esityksestä Jarno Köykkä Tilaaajan edustajaksi tähän AJR-kokoukseen.

Todettiin kaikkien sopimuksissa nimettyjen AJR jäsenten tai heidän varajäsenten olevan paikalla ja kokouksen olevan päätösvaltainen.

Nimettiin kokousroolit: Kello-Kaino: Mikko Inkala ja Riski-Sointu: Sami Laakso

- Kello-Kaino huolehti kokouksen aikataulussa pysymisestä
- Riski-Sointu kirjasi kokouksessa esiin nousseet riskit ylös, jotka lisättiin pöytäkirjan kohtaan 5 *Riskit ja mahdollisuudet*

Päätösasiat AJR-kokouksessa 21 koskivat vain itäallianssia. Päätösasiat siirrettiin kohtaan 10 käsiteltäväksi yhteisen kokoussuuden jälkeen.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen (klo 9:05-9:10)

AJR 20 pöytäkirja (23.4.2025) on lähetetty kommentoitavaksi 11.5.2026. Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

3 Tilannekatsaus (klo 9:10-10:20)

3.1 Hankkeen tilannekatsaus

Hankejohtaja ja projektipäälliköt esittelivät hankkeen tilannekatsauksen Hankeraportin 05/2026 kautta.

- Teknisen valmiusasteen arviointi lisätään jatkossa Hankeraporttiin
- Vantaan ratikan verkkosivuille lisätään aikataulutietoa hankkeen etenemisestä
- Turvallisuuden todettiin olevan hankkeella hyvällä tasolla.
- Hankkeen ajankohtaisissa riskeissä näkyvissä rakennusmateriaalien hinnannousu
- Vastuullisuudessa seurataan muun muassa rakennusjätteen kierrätysprosenttia kuukausittain. Toteutunut taso on ollut hieman jäljessä tavoitetasosta.
- Hanke on mediassa ja somessa ollut esillä lasten kuukauden näkökulmasta.

Projektipäälliköt esittelivät kokonaisnäkymää allianssin tilanteesta ja näkymän ennustamisesta.

- Allianssit eivät tällä hetkellä ennusta tavoitekustannuksen alitusta tai ylitystä
- Vuoden 2026 päättyessä hankkeesta on tehty noin yksi kolmasosa

Lentoaseman osuuden tilannekatsaus

- Kevään aikana tutkittu 5-6 vaihtoehtoa päätepesäkin sijainnille
- Tarvittava kaavoitustyö käynnistyy
- Toteutuspäätös vuonna 2027

19.5.2026

Helsingin osuuden tilannekatsaus

- Helsingin osuuden kehitysvaihe jatkuu kesän jälkeen ja viimeistellään tulevan syksyn aikana
- Toteutusvaiheeseen siirrytään vuodenvaihteessa 2026-2027

4 Keskusteltavat asiat (klo 10:20-10:30)

4.1 Immateriaalioikeuksia koskevien sopimusehtojen muutos

Tavoitteena on:

- Valmius käsitellä ja hyväksyä muutoksia immateriaalioikeuksien sopimustekstiin
- Saavuttaa yhteinen näkemys sopimusmuutokseen Tausta-aineiston ja Aineiston käyttö- ja omistusoikeuksista
- APR työstää esityksen ja tuo asian päätettäväksi AJR:ään

5 Riskit ja mahdollisuudet (klo 10:30-10:35)

Käsiteltiin kokouksessa esiin nousseet riskit ja mahdollisuudet (kokouksessa nimetyn Riski-Soinnun kirjaukset):

Riskit:

- Riski tuotannon aikatauluun ja tavoitekustannuksen ylitykseen geopolitiittisen tilanteen vuoksi etenkin materiaalien hintojen nousun ja saatavuuden osalta
- Kustannushallinnan toteuman näkymä ei ole riittävä ja sitä tulee tarkentaa nykytilanteesta

Mahdollisuudet:

- Hanke on aikataulussa edellä
- Hankkeella on tunnistettu useampia kustannus- ja aikataulusäästöjä tuovia mahdollisuuksia

6 Muut asiat (klo 10:35-10:40)

Viestinnän osalta on hankkeella tunnistettu tarpeita lisäresursseille.

Hankkeelle on tehty Vantaan kaupungin sisäinen tarkastus, josta on tulossa raportti.

7 Reflektio

AJR:n oman toiminnan arviointi:

Onnistumiset:

- Ei kirjattavia asioita

Kehittämistä vaativat asiat:

- Lähtökohtaisesti AJR-kokouksissa tulee osallistujien olla läsnä paikan päällä

19.5.2026

8 Seuraavat kokoukset ja työpajat (klo 10:40-10:45)

AJR:n kokoukset pidetään seuraavasti Big Roomilla 5.krs Silkkitehdas tilassa:

- AJR kokous: ti 19.5.2026 klo 9.00-11.00
- AJR kokous ti 23.6.2026 klo 12.00-14.00
- AJR kokous ke 26.8.2026 klo 14.00-16.00
- AJR kokous ke 30.9.2026 klo 12.00-14.00
- AJR kokous ke 28.10.2026 klo 12.00-14.00
- AJR kokous ke 25.11.2026 klo 12.00-14.00

Tulevia tunnistettuja AJR työpajoja:

- Tavoitetyöpaja, tarkennetaan ja pilkotaan hankkeen tavoitteet pienempiin ja helpommin johdettaviin konkreettisiin tavoitteisiin
- Sovittiin ajankohta:
 - o AJR työpaja maanantai 28.9.2026 klo 12.00-14.00

Yhteinen maastokatselmus:

- Ajankohtaehdotus:
 - o Tiistai 23.6.2026 iltapäivä AJR-kokouksen jälkeen tai keskiviikko 26.8.2026 ennen AJR-kokousta. Projektipäälliköt laittavat kutsun.

9 Yhteisen kokouksen päättäminen (klo 10:45)

Puheenjohtaja päätti yhteisen kokouksen klo 10:45.

10 Itäallianssin päätösasiat (klo 10:50-11:00)

10.1 Mellunmäen päätepysäkin vaihteenohjausjärjestelmän lisääminen tilauspakettiin 2 (päättöesitys nro 338)

10.1.1 Esitys

Itäallianssin APR esitti, että Mellunmäen päätepysäkin vaihteenohjausjärjestelmä lisätään allianssin tilauspaketin 2 laajuuteen Helsingin tilausosuuteen.

10.1.2 Päätökset

Päätös itäosa

Päätettiin esityksen mukaisesti

19.5.2026

10.2 Itäallianssin Palveluntuottajan AJR-varajäsenen henkilövaihdos

10.2.1 Esitys

Itäosan allianssin Palveluntuottaja esitti, että allianssiosapuolen AFRY Finland Oy:n varajäsen Kari Fagerholm poistuu allianssin johtoryhmästä ja tilalle nimetään Marko Laurila AFRY Finland Oy:n varajäseneksi osaksi allianssin johtoryhmää.

10.2.2 Päätökset

Päätös itäosa

Päätettiin esityksen mukaisesti

Pöytäkirjan laati
Katriina Hassi, AFRY Finland Oy