

Vesi- ja viemärlaitteistot tarkastusasiakirjan yhteenvetolomake

Ennen loppukatselmusta lomake tallennetaan Lupapisteeseen

Kopio annetaan vesi- ja viemärlaitteistoiden loppukatselmuksessa

Rakennuslupa- tai Lupapiste-tunnus		
Osoite	Toimenpide	
Rakennushankkeeseen ryhtyvä		puh.
KVV-suunnittelija		puh.
KVV-työnjohtaja ulkopuoliset asennukset		puh.
KVV-työnjohtaja sisäpuoliset asennukset		puh.
KVV-työnjohtaja rajattu vastuualue		puh.
Työvaihetarkastus / Vastuuhenkilö (*lisätietoa ja ohjeet vesi- ja viemärlaitteistot -opas / talotekniikkainfo.fi)	pvm.	Varmennusmerkintä Allekirjoitus
KVV-töiden aloitusvalmius: rakennuslupa lainvoimainen, suunnitelmat leimattu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
KVV-aloituskokous pidetty Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
Ulkopuoliset viemärit tarkastettu (asennukset ja täyttö) Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
Jäte- ja hulevesikaivot tarkastettu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
Pohjaviemärit tarkastettu (liitokset, kannakointi, täyttö) Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
Kerrosviemärit tarkastettu (liitokset, kannakointi) Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
Pumppaamot ja erottimet viritetty ja tarkastettu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
*Jätevesilaitteiston tiiviys todettu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
*Sisäpuolisten hulevesiviemäreiden tiiviys todettu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
*Vesilaitteiston tiiviys todettu (paine-koete) Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
*Vesilaitteisto ja poresuuttimet huuhdeltu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
*Käyttöveden kiertojohdon virtaamat säädetty Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
*Vesilaitteiston paine ja vesikalusteiden virtaamat mitattu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
*Lämpimän käyttöveden odotusaika mitattu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
*Vesimittareiden toiminta tarkastettu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
Palo-, kondenssi-, lämpö- ja ääneneristykset tarkastettu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
Äänitasomittaukset suoritettu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
Toimintakokeet hyväksytysti suoritettu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
Rakennustyön aikaiset muutokset dokumentoitu suunnitelmiin Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-suunnittelija		
Muutokset energiaselvitykseen esitetty pääsuunnittelijalle Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-suunnittelija		
Käyttö- ja huolto-ohjeet materiaalitodistuksineen luovutettu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-suunnittelija		
KVV-työ suunnitelmien mukainen ja käyttöönotettavissa Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
KVV-loppukatselmus osittainen (käyttöönotto) pidettävissä Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
KVV-loppukatselmus pidettävissä Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> KVV-tj		
Huomautukset		