



Koy Vantaan Lummetie 2

Koy Vantaan Lummetie 2 Simonkallion koulun tiloihin on asennettu 720 järjestelmän lisäanturit viikolla 4 ja ne ovat nyt käytössä. Tiloihin lisättiin sisäilman olosuhteiden laadun mittauspisteitä sekä paine-eroantureita, jotka mittaavat paine-eroja rakennuksen vaipan yli. Olosuhteraportti sisäilman laadusta tammikuun osalta toimitetaan käyttäjille.

Koulun tilaan 339.2 on tilattu urakoitsijan selvittämään ilmanvaihdon kovan äänen syytä. Pyrimme kiihertämään selvityksiä ja korjauksia.

Kiinteistöllä tullaan uusimaan ilmanvaihtokoneita kevään 2025 aikana.

Rambolin toimesta tullaan tutkimaan myös rakennuksen muut kerrokset kevään 2025 aikana ja tästä on saatu tutkimussuunnitelma. Töiden aloitusajankohta ei ole vielä selvillä ja tiedotamme tästä käyttäjiä heti kun ajan kohta varmistuu.

Rambolin jouluman aikana tekemät 3 ja 4 kerroksen kosteus- ja sisäilmateknisten tutkimusten raportti ei ole vielä valmistunut.

Tiloissa jatkuu kuntokartoituksen perusteella sisäilman laadun parantamiseksi seuraavat korjaukset:

- Katon rakenteiden korjaukset ja katon kartoitus uusien vuotojen välttämiseksi.
- Havaittujen kuitulähteiden poistamista, tiivistämistä tai pinnoittamista.
- IV, alakatot, akustolevyt, väliseinät korjataan.
- Jäähdytyspattereiden tarkastus ja puhdistus.
- Kulujen epäpuhtauslähteiden poistaminen ja läpivientien tiivistäminen.

Koulun tilojen korjaukset jatkuvat:

- Korjattavat tilat on osastoitu.
- Tilojen ennallistaminen alkaa, kun kuivatukset saadaan päätökseen ja on varmistettu rakenteiden oleva kuiva.

Työt sovitaan etukäteen käyttäjän kanssa ja työ pyritään toteuttamaan mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttaen, mutta pyydämme varautumaan tiloissa käynneille mahdollisuuksien mukaan.

Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä!

Ystävällisin terveisin,

Anneli Pirilä
anneli.pirila@newsec.fi
Sisäilma-asiantuntija
Newsec