

Hankkeeseen ryhtyvä (-edustaja), vastaava työnjohtaja ja KVV-työnjohtaja(t) pitävät pientalojen (OKT, PT, RT) KVV-aloituskokouksen ennen töiden aloittamista.

HANKKEEN PERUSTIEDOT

Lupatunnus (LP-tunnus)

Lupahakemuksen vireille jättöpäivä

Rakennuspaikan osoite

Paikka ja aika

Huomiot

1.1.2025 jälkeen vireille jätettyjen lupahakemuksen käsittelyn ja rakentamisvaiheen aikana noudatetaan rakentamislakia (RakL). Ennen 1.1.2025 vireille jätettyjen lupahakemusten käsittelyssä ja rakentamisen aikana noudatetaan aiemmin voimassa ollutta Maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL).

LÄSNÄ

Hankkeeseen ryhtyvä

Vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja, ulkopuoliset työt

KVV-työnjohtaja, sisäpuoliset työt

Muu

LUPA JA LUPAEHDOT, LAUSUNNOT, RASITTEET, SOPIMUKSET JA SUOSTUMUKSET

Lupa on lainvoimainen ja KVV-suunnitelmat on toimitettu ja niihin on perehdytty.	Kyllä	Ei
KVV-työnjohtaja (ulkopuoliset työt) on hyväksytty Vantaan rakennusvalvonnassa.	Kyllä	Ei
KVV-työnjohtaja (sisäpuoliset työt) on hyväksytty Vantaan rakennusvalvonnassa.	Kyllä	Ei
HSY:n liitoskohtalausunto, liitospaikka suunnitelmien mukainen.	Kyllä	Ei

Vesihuollon lausunto on huomioitu suunnittelussa; imeytys, painanteet, viivytysrakenteet ovat lausunnon mukaisia.	Kyllä	Ei (suunnitelmat päivitettävä)
Maanomistajien suostumuksia/rasitteita/sopimuksia/hallinnanjakosopimuksia. Mitä?	Kyllä	Ei

Muuta huomioitavaa

TARKASTUSASIAKIRJA JA ASENNUSTÖIDEN SUORITUS

KVV-suunnitelmat toimitetaan HSY:lle ja liitostyö tilataan HSY:n työtilaus- ja liittymisportaalin kautta: <https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/liittymisportaali/>

Käytetään rakennustuoteasetuksen mukaisia tuotteita.

(CE-merkitty, tyyppihyväksytty, rakennuspaikkakohtainen kelpoisuuden osoittaminen, <https://www.rakennustieto.fi/materiaalipankki/tuotekelpoisuuden-tarkastaminen>).

Materiaalien asianmukaisesta työnaikaisesta varastoinnista ja suojauksista huolehdittava.

Asennuksissa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia, talotekniikkainfon ohjeita, viranomaisen määräyksiä ja ohjeita sekä valmistajien ohjeita.

KVV-työnjohtaja tilaa asennuskatselmuksset LVI-tarkastajalta; katselmuksissa läsnä hänen lisäksi vastaava työnjohtaja.

Katselmuksia ovat; ulko-, pohja-, kerrosviemärit, painekokeet, loppukatselmus.

Kohteessa on pidettävä tarkastusasiakirjaa, johon kuitataan tehdyt työt edistymisen mukaan. Tarkastusasiakirja on esitettävä LVI-tarkastajalle katselmusten yhteydessä.

Lupapisteen tarkastusasiakirja välilehdellä täydennettävä KVV-tarkastusasiakirjan yhteenveto.

KVV-työnjohtaja huolehtii, että asennustyöt suoritetaan toimitettujen suunnitelmien mukaisesti ja että työmaa-aikaiset muutokset viedään muutospirustuksiin ennen loppukatselmusta.

Vesi- ja viemäritöiden käyttöönotto-/loppukatselmus pidetään, kun mittaus- ja säätötyöt, sekä laiteasennukset tehty käyttöönotettavalta osalta ja Lupapisteen tarkastusasiakirja täydennetty.

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

Käyttöohjeet toimitettava ennen lopullisen vesi- ja viemärikatselmuksen suorittamista.

Käytön opastus pidettävä ennen lopullisen vesi- ja viemärikatselmuksen suorittamista.

HUOMIOITAVAA

Hankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus (RakL 91 § ja MRL 119 §)

<https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saaduskokoelma/2023/751>

<https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/1999/132>

Muuta**ALLEKIRJOITUKSET**

Pöytäkirja tallennetaan Lupapisteeseen (mahdollisuuksien mukaan PDF-muodossa) KVV-tarkastusasiakirjan yhteenvedon aloituskokouskohdan liitteeksi.

Läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan sähköisesti Lupapisteessä suunnitelmat ja liitteet välilehdellä.

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Internet
Vantaan rakennusvalvonta PL 1850 01030 Vantaan kaupunki	Vantaan rakennusvalvonta Lauri Korpisen katu 9 C 01300 Vantaa	09 839 11	www.vantaa.fi Sähköposti kirjaamo.rakennusvalvonta@vantaa.fi