

**PIENTALON ILMANVAIHTOTÖIDEN ALOITTAMISKOKOUS (okt, pt, rt)**

Rakennushankkeeseen ryhtyvä, vastaava työnjohtaja ja iv-työnjohtaja pitävät iv-aloittamiskokouksen ennen iv-asennusten aloittamista. **Tämä pöytäkirja on esitettävä tarkastajalle asennuskatselmuksen yhteydessä.**

1. HANKKEEN TUNNISTEET

Nimi _____

Osoite _____

Rakennuslupatunnus _____

2. RAKENNUSLUPA / LUPAEHDOT**EI KYLLÄ**Leimattuihin ilmanvaihtosuunnitelmiin perehtyminen on suoritettu IV-työnjohtajakahakemus / -ilmoitus on hyväksytty Vantaan rakennusvalvonnassa Muita huomioitavia lupaehtoja:

Mitä: _____

3. TARKASTUSASIAKIRJA JA ASENNUSTÖIDEN SUORITUS

3.1 Kohteessa on pidettävä tarkastusasiakirjaa, johon iv-työnjohtaja kuittaa tehdyt iv-asennukset työn edistymisen mukaan.

3.2 Tarkastusasiakirja on esitettävä iv-tarkastajalle asennuskatselmuksen yhteydessä.

3.3 Asennustapatarkastus pyydetään iv-tarkastajalta, kun kanavat (eristeineen) on asennettu.

3.4 Ilmanvaihtotöiden käyttöönotto-/ loppukatselmus pidetään, kun ilmamääräsäädöt on tehty käyttöönotettavalta osalta.

3.5 Iv-työnjohtaja pyytää asianomaisen alueen iv-tarkastajalta viranomaiskatselmuksia ja on itse läsnä katselmuksissa.

3.6 Käytetään hyväksytyjä tuotteita ja materiaaleja (tyyppihyväksyntä / CE-merkintä tai kansallisen puolueettoman tutkimuslaitoksen testaus)

3.7 Kanavien työnaikaiset suojaukset poistetaan ja laitos säädetään suunnitelman mukaisiin ilmamääriin työmaan puhtauden ollessa riittävä mittaussuoritukseen.

3.8 Materiaalien asianmukaisesta työnaikaisesta varastoinnista on huolehdittava.

3.9 Asennuksissa on noudatettava RakMK C1, D2, E7 ja paikallisen viranomaisen määräyksiä ja ohjeita.

4. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEETToimitettava käyttäjälle iv-töiden valmistuttua ja ennen loppukatselmusta **5. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT** Lisäselvitykset ja muut esille tulleet asiat kääntöpuolella **6. ALLEKIRJOITUKSET**

Rakennushankkeeseen ryhtyvä

Vastaava työnjohtaja

Iv-työnjohtaja

nimen selvennys

nimen selvennys

nimen selvennys