VANTAAN KAUPUNKI
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSVESIEN KÄSITTELYSTÄ

Yleiseen viemäriverkostoon kuulumattomien kiinteistöjen jätevesien käsittelyn vaatimuksia tarkennettiin 1.1.2004 voimaan tulleella ympäristösuojelunlain 18 §:n mukaisella asetuksella.

KOHDE

NIMI _____

OSOITE _____

Rakennuslupatunnus: _____

KATSELMUKSET JA VALVONTA

Ympäristötarkastaja voi tehdä rakennuspaikalla maastotarkastuksen ennen rakennusluvan myöntämistä.

Käytössä olevien järjestelmien toimivuutta valvoo ympäristötarkastaja.

Vastaava työnjohtaja ja kvv-työnjohtaja tekevät jätevesijärjestelmän tarkastukset.

Tarkastuksista laaditaan tarkastuspöytäkirja, joka esitetään kvv-tarkastajalle asenuskatselmuksen yhteydessä.

Ennen työsuoritteen peittämistä kvv-työnjohtaja tilaa asennuskatselmuksen kvv-tarkastajalta.

		KYLLÄ
1	PIENPUHDISTAMO / PANOSPUHDISTAMO	
	Asennus tehty valmistajan ohjeiden mukaan	☐
2	SAOSTUSKAIVOT / UMPISÄILIÖ	
	Kaivojen ympärillä on vähintäin 300 mm hiekkatäyttö	☐
	Muoviset / lasikuituiset valmiskaivot ankkuroitu	☐
	Saostuskaivot on tehty betonirenkaista, joiden saumat on tiivistetty	
	a. bituminauhalla	☐
	b. vesitiiviillä saumauslaastilla	☐
3	JAKOKAIVO	
	Veden virtauksen säätö on suoritettu	☐
4	MAASUODATIN	
	Maasuodattimen pohja eristetty muovikalvolla	☐
	Alimman kokoomakerroksen sepelin raekoko on 8 - 16	☐
	Kokoomakerroksen paksuus on vähintäin 30 cm	☐
	Suodatinkerroksen hiekan raekoko on 0 - 8 mm	☐
	Suodatinkerroksen paksuus on vähintäin 85 cm	☐
	Ylimmän jakokerroksen sepeli on pestyä raekoko 16 - 32 mm	☐
	Jakokerroksen paksuus on vähintäin 40 cm	☐
	Imeytysputkien kaltevuus on 1 cm / m	☐
	Imeytysputket on	☐
	a. tehdasvalmisteiset	☐
	b. muuta, mitä _____	☐
	Jakokerroksen päälle asennettu suodatinkangas	☐
5	VIEMÄRIN TUULETUSPUTKET	
	Imeytysputkien tuuletusputket on 1 m maanpinnan yläpuolella	☐
	Kokoomaputkien tuuletusputket ovat 1 m maanpinnan yläpuolella	☐
6	KANSISTOT	
	Kaivoissa mekaanisen suojauksen antavat kansistot	☐
7	ASENNUS / SUUNNITELMAT	
	Laitteiden sijainti suunnitelman mukainen	☐
	Jätevesijärjestelmän toteutus suunnitelman mukainen	☐
	Jätevesijärjestelmän muutoksista toteutettava muutoskuva	☐
8	MUUTA MERKITTÄVÄÄ:	

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Vantaalla . . 20

_____ _____

Rakennushankkeeseen ryhtyvä / vastaava työnjohtaja

Kw-työjohtaja